



Příloha č. 1

Přehled akcí zařazených do programu

Číslo akce	Název akce	Původní termín ukončení realizace akce	Platný termín ukončení realizace akce	Stav realizace akce k 20. 10. 2017	Zařazení akce do programu
134V122000002	Rekonstrukce objektu depozitáře NM - Terezín II	30. 6. 2010	30. 6. 2011	Ukončena	Zařazena původní DP
134V122000003	NM - sanační práce do zahájení rekonstrukce	31. 12. 2010	31. 12. 2011	Ukončena	Zařazena původní DP
134V122000004	Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea	30. 6. 2015	30. 6. 2019	V realizaci	Zařazena původní DP
134V122000005	Stěhování sbírek z hlavní budovy NM vč. dovybavení depozitářů	31. 12. 2011	30. 9. 2013	Ukončena	Zařazena původní DP
134V122000006	Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění	30. 12. 2011	31. 12. 2017	V realizaci	Zařazena původní DP
134V122000007	Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea	30. 9. 2018	30. 6. 2020	V realizaci	Zařazena na základě 3. aktualizace DP
134V123000002	Rekonstrukce a revitalizace Klementina	30. 6. 2011	30. 6. 2011	Ukončena	Zařazena původní DP
134V123000003	Novodobé fondy a služby - novostavba knihovny	-	-	Zrušena	Zařazena původní DP
134V123000004	Depozitář NK v Hostivaři	30. 6. 2011	31. 3. 2013	Ukončena	Zařazena na základě 1. aktualizace DP
134V123000005	Sanační práce do zahájení rekonstrukce Klementina	-	-	Zrušena	Zařazena původní DP
134V123000006	Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři	30. 6. 2013	31. 12. 2017	V realizaci	Zařazena původní DP
134V123000007	Rekonstrukce a revitalizace Klementina - II. etapa	30. 6. 2014	30. 6. 2017	V realizaci	Zařazena původní DP
134V123000008	Rekonstrukce přípojek vody a kanalizace do areálu Klementina	31. 10. 2011	30. 11. 2011	Ukončena	Zařazena původní DP
134V123000009	Nové interiéry a mobiliář depozitářů NK v Hostivaři	30. 9. 2014	30. 6. 2017	V realizaci	Zařazena na základě 3. aktualizace DP
134V123000010	Instalace automatického systému distribuce dokumentů v Klementinu - NK	31. 12. 2017	31. 12. 2017	V realizaci	Zařazena na základě 3. aktualizace DP
134V123000011	NK - II. nový depozitář v Hostivaři	30. 6. 2018	31. 12. 2018	V realizaci	Zařazena se souhlasem MF (12/2015)
-	Rekonstrukce a revitalizace Klementina - závěrečná etapa	31. 12. 2020	-	Posuzování IZ	Zařazena na základě 4. aktualizace DP
134V124000002	Archivní areál NFA Hradištko II	15. 5. 2011	30. 6. 2017	V realizaci	Zařazena původní DP
134V124000003	Centrální depozitář v Praze, UPM v Praze	31. 1. 2012	31. 12. 2016	Ukončena	Zařazena původní DP
134V124000004	Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze	30. 4. 2012	31. 12. 2017	Ukončena	Zařazena původní DP
134V124000005	Národní filmový archiv - sídlo	-	-	Zrušena	Zařazena původní DP
134V124000006	Výstavba depozitární haly č. 3 - Čelákovice	30. 6. 2012	30. 6. 2012	Ukončena	Zařazena původní DP
-	Přístavba hlavní budovy Národního technického muzea	-	-	Zrušena	Zařazena původní DP
134V124000007	Rekonstrukce hlavní budovy NTM - III. etapa	30. 6. 2012	30. 6. 2012	Ukončena	Zařazena na základě 1. aktualizace DP
134V124000008	Výbudování expozic v hlavní budově NTM	31. 12. 2011	30. 9. 2013	Ukončena	Zařazena na základě 1. aktualizace DP
134V124000009	ND - Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery	30. 6. 2017	31. 12. 2019	V realizaci	Zařazena na základě 3. aktualizace DP
134V124000010	Sanace havárie fasády a sítěchy historické budovy UPM v Praze	30. 4. 2013	30. 9. 2013	Ukončena	Zařazena se souhlasem MF (11/2012)
-	NFA - archivní areál Hradištko II - zřízení digitálního pracoviště	31. 12. 2019	-	Posuzování IZ	Zařazena na základě 4. aktualizace DP
134V124000012	UPM - zřízení stálých expozic v historické budově UPM	30. 6. 2020	30. 6. 2020	V realizaci	Zařazena na základě 4. aktualizace DP

Zdroj: registrační listy akcí, rozhodnutí o poskytnutí dotace, dokumentace programu 134 120, informační systém SMVS, informace od kontrolovaných osob k 20. říjnu 2017.