Kontrola stavu degazačního systému

1. Plynovody	nejméně 1x měsíčně
2. Regulační a uzavírací armatury	1x za 6 měsíců
3. Odvodňovače	1x za 6 měsíců
4. Měřící armatury	1x za 6 měsíců

datum	trasa	stav	odstranění závad	provedl	kontrola

Tlakové zkoušky plynovodů

třída	staničení		zkouš. délka plynovodu	d průměr	doba zkoušky	p dovolená ztráta tlaku	p' skutečná ztráta tlaku	poznámka
	od	do						
	m	m	m	mm	hodin	kPa	kPa	

Kontrola degazačních zdrojů

číslo pracoviště	číslo vrtu	místní číslo	staničení	Parametry					Likvidace			
				úklon	směr	průměr vrtu délka úvodní kolony	délka vrtu	datum napojení podpis	datum	způsob	prováděl	kontrola